

AYUDA MEMORIA

PESQUERO AHUASHIYACU

PROYECTO DE INVERSION

CUI: 2270994 EN EJECUCIÓN

Proyecto: INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

I. Resumen de la Inversión

El objetivo de proyecto es tener una adecuada provisión se servicios de promoción tecnológica para la cadena productiva de pesca amazónica en San Martin. Atiende esta cadena incidiendo principalmente en la extracción y transformación de las especies tales como el paiche, tilapia, paco y gamitana; a través de servicios tecnológicos y de innovación dirigidos a las unidades productivas. Contribuyendo a la mejora de competitividad de las unidades de negocio, la calidad de productos y un mayor acceso a mercados competitivos, valor agregado y niveles de producción.

II. Avance Financiero

| Componente | Monto de inversión | Ejecución Acumulada | % Avance | PIM 2025 | Ejecución 2025 | Saldo |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
| Infraestructura | 13,642,082 | 8,905,910 | 65.3% | 3,535,777 | 0 | 4,736,172 |
| Supervisión | 1,066,048 | 570,785 | 53.5% | 433,057 | 0 | 495,263 |
| Equipamiento | 3,388,417 | 1,593,094 | 47.0% | 0.00 | 0 | 1,795,322 |
| Capacitación | 779,030 | 207,834 | 26.7% | 250,000 | 0 | 571,196 |
| Transferencia Tecnológica | 997,500 | 65,800 | 6.6% | 0 | 0 | 931,700 |
| Expediente | 107,800 | 165,800 | 153.8% | 0 | 0 | -58,000 |
| Gestión del Proyecto | 1,103,687 | 523,977 | 47.5% | 836,000 | 0 | 579,710 |
| Otro | 222,663 | 165,945 | 74.5% | 0 | 0 | 56,719 |
| Total | 21,307,226 | 12,199,144 | 57.3% | 5,054,834 | 0 | 9,108,082 |

III. Avance Físico del Componente de Infraestructura 65.00%

EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS; SE ENCUENTRA CULMINADO EN REVISIÓN

IV. Avance Físico del Componente de Equipamiento 93.8%

EN EJECUCIÓN

V. Avance Físico del Componente de Capacitación 26.7%

EN EJECUCIÓN

VI. Avance Físico del Componente de Transferencia 6.6%

DOCUMENTO EQUIVALENTE EN ELABORACIÓN

51.9353333 1038.70667

VII. Principales líneas del Proyecto

VIII. Estado Situacional del Proyecto

IX. Próximas Acciones

S/ 50,427,668

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| S/ 33,232,515 | S/ 8,459,630 | S/ 8,428,813 | S/ 306,710 |
|---------------|--------------|--------------|------------|

S/ 7,797,585

S/ 631,228